

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	22186144
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MANTILLA BENDEZU JUSTO RICHARD
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	02/01/2017
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2017
Fecha de presentación:	12/04/2018 06:26:51 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA	ALEJO ESCOBAR AYME YANINA	DNI	42047362	16/09/2015	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional					
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	Fecha de aprobación:	-	Año inicio:	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	Fecha de aprobación:	-	Comentarios:	

Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	2	0	2	2	0	0	0	860247	860247	0		0	0	0
Obras por contrata	2	0	18	2	18	3	0	15	1	680676	680676	0	4	57520	0	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	17	17	648629	507151
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	13	15	226944	206186
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	5	1	94176	37145
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros	15	15	260833	659099
Locación de servicios				
Otros	100	150	563435	631814

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2225977	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SACRAMENTO, DISTRITO DE PALPA , PROVINCIA DE PALPA - ICA	18/07/2012	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SACRAMENTO	3135012	6846210	SIN VARIACION	07/12/2015	30/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2017	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SACRAMENTO, DISTRITO DE PALPA , PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	100	100	100	446675	446675					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2225978	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS-CARLOS TIJERO, DISTRITO DE PALPA , PROVINCIA DE PALPA - ICA	20/07/2012	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VISCAZ	3937256	5117433	SIN	07/12/2015	29/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2017	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VIZCAS-CARLOS TIJERO, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	85	85	85	85170	85170					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2308282	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA PARA EL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE CARAPO-SECTOR ALTO LA LUNA DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	28/01/2016	INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN CRISTOBAL DE CARAPO	84077	108319	SIN	01/09/2017	29/09/2017	INVERSIÓN	Sí	04/09/2017	29/09/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACION DE LA RED ELECTRICA PARA EL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE CARAPO-SECTOR ALTO LA LUNA DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	2756	2756					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308298	INSTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA, RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO SACRAMENTO-SECTOR LAS CASUARINAS DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	28/01/2016	INSTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SACRAMENTO	159725	219623	SIN	03/07/2017	29/09/2017	INVERSIÓN	Sí	03/07/2017	29/09/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA, RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO SACRAMENTO-SECTOR LAS CASUARINAS DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	194700	194700					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2319799	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SACRAMENTO Y CENTROS POBLADOS, PROVINCIA DE PALPA - ICA	10/05/2016	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO	5602778	5602778	SIN	01/03/2017	31/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2017	31/03/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SACRAMENTO Y CENTROS POBLADOS, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	30000	30000			EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2322484	AMPLIACION DE DEFENSA RIBERENA MARGEN DERECHA DEL RIO VIZCAS DE LA PROGRESIVA 0+827M HASTA 1+097M CAMINO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	13/06/2016	AMPLIACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA	805067	550252	SIN	27/09/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	27/09/2017	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACIÓN DE DEFENSA RIBERENA MARGEN DERECHA DEL RIO VIZCAS DE LA PROGRESIVA 0+827M HASTA 1+097M CAMINO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	322480	322480					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2323286	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES BOLILLO Y PACAE MARGEN DERECHA DEL RIO PALPA, PROGRESIVAS KM 03+570 AL KM 04+480, PROVINCIA DE PALPA - ICA	22/06/2016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SECTOR DE BOLILLO	1590629	1590629	SIN	01/02/2017	28/02/2017	INVERSIÓN	Sí	01/02/2017	28/02/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES BOLILLO Y PACAE MARGEN DERECHA DEL RIO PALPA, PROGRESIVAS KM 03+570 AL KM 04+480, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	12500	12500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2323397	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PUQUIO LAINEZ Y PINCHANGO MARGEN DERECHA DEL RIO PALPA, PROGRESIVAS KM 08+400 AL KM 10+170 EN EL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	23/06/2016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PUQUIO LAINEZ Y PINCHANGO MARGEN DERECHA DEL RIO PALPA	1683399	1683399	SIN	01/02/2017	28/02/2017	INVERSIÓN	Sí	01/02/2017	28/02/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES PUQUIO LAINEZ Y PINCHANGO MARGEN DERECHA DEL RIO PALPA	Unidad	1	1	1	11500	11500			EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2323406	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES UTUA BAJO, UTUA ALTO Y LA MAQUINA MARGEN DERECHA DEL RIO PALPA, PROGRESIVAS KM 05+460 AL KM 07+810 EN EL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	26/06/2016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES UTUA BAJO, UTUA ALTO Y LA MAQUINA MARGEN DERECHA DEL RIO PALPA	1943017	1943017	SIN	01/02/2017	28/02/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2017	28/02/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES UTUA BAJO, UTUA ALTO Y LA MAQUINA MARGEN DERECHA DEL RIO PALPA, PROGRESIVAS KM 05+460 AL KM 07+810 EN EL DISTRITO DE PALPA	Unidad	1	1	1	13000	13000			EXPEDIENTE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2326316	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	15/07/2016	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO	885034	715466	SIN	01/03/2017	30/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2017	30/03/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	14500	14500			ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2333468	CREACION DEL BOULEVARD EN LA URB. 9 DE MARZO, AV LOS MINISTROS, PROVINCIA DE PALPA - ICA	28/10/2016	CREACIÓN DEL BOULEVARD EN 9 DE MARZO	196139	196139	SIN	02/10/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	02/10/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CREACION DEL BOULEVARD EN LA URB. 9 DE MARZO, AV LOS MINISTROS, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	129792	129792			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2336896	CREACION DE LA PLAZUELA SAN AGUSTIN, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	13/12/2016	CREACIÓN DE LA PLAZUELA DE SAN AGUSTIN	1313063	1720983	SIN	01/03/2017	30/03/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2017	30/03/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CREACIÓN DE LA PLAZUELA SAN AGUSTIN, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	15000	15000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2337515	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CC.PP. SARAMARCA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	19/12/2016	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CC.PP SARAMARCA	1774741	2265533	SIN	03/04/2017	28/04/2017	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2017	28/04/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CC.PP. SARAMARCA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	29800	29800			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2341325	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CARRETERA PANAMERICA SUR DESDE EL KM 399+200 HASTA EL KM 399+820, PROVINCIA DE PALPA - ICA	03/03/2017	BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA DE LA PANAMERICANA SUR	463959	463959	SIN	01/11/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	02/11/2017	30/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CARRETERA PANAMERICA SUR DESDE EL KM 399+200 HASTA EL KM 399+820, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	9000	9000			EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2341491	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE CARAPO SECTOR ALTO LA LUNA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	03/03/2017	BRINDAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CARAPO SECTOR ALTO LA LUNA-PALPA-ICA	184454	184454	SIN	03/07/2017	31/07/2017	INVERSIÓN	SÍ	03/07/2017	31/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL DE CARAPO SECTOR ALTO LA LUNA, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	4500	4500			EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2341532	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CARAPO SECTOR SAN PEDRO, PROVINCIA DE PALPA - ICA	03/03/2017	BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN SAN CRISTOBAL DE CARAPO SECTOR SAN PEDRO, PALPA-ICA	324493	324493	SIN	03/07/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	Sí	03/07/2017	29/12/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CARAPO SECTOR SAN PEDRO, PROVINCIA DE PALPA - ICA	Unidad	1	1	1	79222	79222					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2379246	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN PLG. AV. TUPAC AMARU EX ESTADIO MUNICIPAL, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	01/08/2017	CREAR UNA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN PLG. AV. TUPAC AMARU EX ESTADIO MUNICIPAL, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	453221	453221	SIN	01/08/2017	31/08/2017	INVERSIÓN	Sí	01/08/2017	31/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN PLG. AV. TUPAC AMARU EX ESTADIO MUNICIPAL, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	Unidad	1	1	1	8500	8500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
--------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------------	--

2380616	CREACION DE TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, ICA	29/08/2017	BRINDAR UN TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, ICA	2641263	2641263	SIN	01/09/2017	29/09/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2017	29/09/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CREACION DE TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, ICA	Unidad	1	1	1	14500	14500			EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2381278	CREACION DE BOULEVARD RECREACIONAL Y CULTURAL DE LA CALLE ALFONSO UGARTE CON LA CALLE PORTALES, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, ICA	07/09/2017	BRINDAR UN BOULEVARD RECREACIONAL Y CULTURAL DE LA CALLE ALFONSO UGARTE CON LA CALLE PORTALES, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA	861993	861993	SIN	01/11/2017	30/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2017	30/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CREACION DE BOULEVARD RECREACIONAL Y CULTURAL DE LA CALLE ALFONSO UGARTE CON LA CALLE PORTALES, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, ICA	Unidad	1	1	1	17500	17500			EXPEDIENTE TECNICO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2381602	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA FALDA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, REGION ICA	11/09/2017	BRINDAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LA FALDA, DISTRITO DE PALPA, REGION ICA	761817	761817	SIN	01/12/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA FALDA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, REGION ICA	Unidad	1	1	1	1	13340	13340		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2401124	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE ASFALTADO EN EL TRAMO AGUA RICA-MOLLAQUE GRANDE - PINCHANGO . CENTRO POBLADO DE MOLLAQUE GRANDE - DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - REGION ICA, CENTRO POBLADO DE PALPA - DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - REGION ICA, CENTRO POBLADO DE AGUA RICA - DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - REGION ICA	01/12/2017	BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO AGUA RICA-MOLLAQUE GRANDE - PINCHANGO - .	10505088	10308731	SIN	01/12/2017	29/12/2017	INVERSIÓN	Sí	01/12/2017	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE ASFALTADO EN EL TRAMO AGUA RICA-MOLLAQUE GRANDE - PINCHANGO . CENTRO POBLADO DE MOLLAQUE GRANDE - DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - REGION ICA, CENTRO POBLADO	Unidad	1	1	1	1	29000	29000		

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: